

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Activos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Base	Año Financiero				Año Físico				Observaciones								
															Presupuesto	Modificado	Revisado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Índice Anual	Índice Cumulativo			
A000013030027498	Edificio de Especies Mayores, Dae C.C. Aguascalientes	0146000150	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,067,448	\$4,067,447	\$4,067,447	\$4,067,447	\$3,560,029	\$3,560,029	\$3,560,029	87.03	00	143 m2	369	100.00	94.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030027988	PoliForum Campus Sur	0146000150-1	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,787,147	\$10,787,147	\$10,787,147	\$10,787,147	\$9,491,238	\$9,491,238	\$9,491,238	88.03	00	1243 m2	15,000	100.00	94.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030028835	Módulo de Anlisis 11A, Dae. C.C. de La Esperanza	0146000150-2	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,932,504	\$8,932,504	\$8,932,504	\$8,932,504	\$6,840,194	\$6,840,194	\$6,840,194	76.80	00	1598 m2	5,000	100.00	77.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030029289	Módulo de Anlisis 11A Dae Das	0146000150-4	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,972,427	\$8,972,427	\$8,972,427	\$8,972,427	\$7,708,805	\$7,708,805	\$7,708,805	84.97	00	1395 m2	5,000	100.00	92.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030024005	Módulo de Anlisis 11A, Dae. Superiorales	0146000150-3	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,932,504	\$8,932,504	\$8,932,504	\$8,932,504	\$6,940,746	\$6,940,746	\$6,940,746	77.53	00	1598 m2	5,000	100.00	93.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030024191	Montealmilano de Auditorio Bachas	0146000150-5	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,483,200	\$1,483,249	\$1,483,249	\$1,483,249	00	00	00	0.00	00	00	0.00	00	246 m2	2,100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.
A000013030024070	Montealmilano de Salón De Bañas Bachas	0146000150-6	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$160,824	\$236,285	\$236,284	\$236,284	\$230,486	\$230,486	\$230,486	96.77	00	106 m2	2,100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A000013030024374	Replicación del Salón De Bañas Bachas	0146000150-7	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$405,678	\$368,210	\$368,210	\$368,210	\$349,025	\$349,025	\$349,025	94.74	00	89 m2	2,100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A002110100117794	Centro de Operaciones Red	0134000102	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,444,370	\$12,404,943	\$12,404,943	\$12,404,943	\$11,739,134	\$11,739,134	\$11,739,134	93.13	00	940 m2	5,000	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A002110100119043	Construcción de Biblioteca Campus Sur	0134000102	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$16,779,200	\$20,334,408	\$20,334,408	\$20,334,408	\$19,279,305	\$19,279,305	\$19,279,305	94.77	00	2240 m2	5,000	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			
A002110100119026	Complemento Nuevo Campus	0134000102	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,482,579	\$8,482,579	\$8,482,579	99.80	00	Propuesta	5,000	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registras: 02/07/04: Para el siguiente nivel.			