

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Aguascalientes	11	1	12
Aguascalientes	11	1	12

Total: 24

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
AGU14130300207988	Poliforum Campus Sur	01MSU02150-1	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$10,757,147	\$10,558,700	\$10,558,700	\$10,557,316	\$10,557,316	\$10,557,316	\$10,557,316	99.99	00	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300208025	Modulo De Aulas Ila, Des. C.C. De La Ingeniería	01MSU02150-2	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$9,932,504	\$8,437,850	\$8,437,850	\$8,437,403	\$8,437,026	\$8,437,026	\$8,437,026	99.99	00	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300208189	Modulo De Aulas Ila Des Uaa	01MSU02150-4	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$9,072,627	\$9,072,627	\$9,072,627	\$9,072,434	\$9,002,561	\$9,002,561	\$9,002,561	99.23	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214005	Modulo De Aulas Ila, Des. Empresariales	01MSU02150-3	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$8,932,504	\$8,774,394	\$8,774,394	\$8,774,187	\$8,774,187	\$8,774,187	\$8,774,187	100.00	00	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214191	Mantenimiento De Auditorio Bachuaa	01MSU02150-5	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$1,462,000	\$1,680,549	\$1,680,549	\$1,661,720	\$1,657,268	\$1,657,268	\$1,657,268	98.61	00	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214250	Mantenimiento De Salon De Danza Bachuaa	01MSU02150-6	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$169,826	\$238,585	\$238,585	\$237,253	\$237,023	\$237,023	\$237,023	99.35	00	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214334	Ampliacion Del Salon De Musica Bachuaa	01MSU02150-7	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2013	\$655,618	\$368,310	\$368,310	\$366,917	\$366,916	\$366,916	\$366,916	99.62	00	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140100297486	Edificio Admdeico Administrativo Uaa -	-	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2014	\$36,033,213	\$36,033,213	\$36,033,213	\$36,033,192	\$30,509,279	\$30,509,279	\$30,509,279	84.67	00	Metros Cuadrados	14,100	50.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140300382246	Uaa. Centro De Enseñanza Media	-	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2014	\$428,718	\$428,718	\$428,718	\$428,718	\$428,718	\$428,718	\$428,718	100.00	00	Metros Cuadrados	2,141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100472585	Uaa Edificio Academico Administrativo, Nuevas Oficinas Para La Universidad (Segunda Etapa)	2015.001	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2015	\$35,803,538	\$35,803,538	\$17,903,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	18,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HABIAN REPORTADO \$3,827,000.00 DE ACTIVOS A LO SEÑALADO EN EL OFICIO 2015 001-0075, DEBIENDO SER, LO MENCIONADO EN EL OFICIO NO SUPERADO-0323-2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100472649	Uaa-Iema-Centro De Educacion Media	2015.002	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2015	\$3,827,000	\$532,449	\$266,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,886	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HABIAN REPORTADO \$3,827,000.00 DE ACTIVOS A LO SEÑALADO EN EL OFICIO 2015 001-0075, DEBIENDO SER, LO MENCIONADO EN EL OFICIO NO SUPERADO-0323-2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR