

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Fecha de actualización: **03/07/2013**
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

Nombre del Fondo: **FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (FADOOES).** Ejercicio Fiscal Reportado: **2011**

Trimestre: **4**

Nombre del Proyecto General: **Creación del Campus Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

Objetivo General: **El objetivo es crear una extensión del campus universitario con programas de Ingeniería y Finanzas y Negocios crecer de los 12,384 alumnos de licenciatura y técnico superior a una comunidad de 19, 326 alumnos.**

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2012							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013	Total ejercido en 2012			
1	Iniciar la edificación del Campus Sur	1.1 Contar con un nuevo campus de la UAA en el que se implementarán carreras de Ingeniería y Tecnologías y Finanzas y Negocios	1.1.1	Edificar 14 aulas inteligentes y un módulo de Servicios Sanitarios	10,214,400.00	10,214,400.00	20,428,800.00	0.00	14,341,471.53	617,727.57	0.00	1,037,230.34	15,996,429.44	15,996,429.44	-5,782,029.44	156.61%
		1.2 Contar con Infraestructura Académica para las carreras de Ingeniería	1.2.1	Edificar 8 laboratorios de cómputo	4,589,150.00	4,589,150.00	9,178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589,150.00	0.00%
		1.3 Contar con Espacios de laboratorio adecuados para las prácticas de las carreras de Ingeniería	1.3.1	Edificar 3 laboratorios digitales	2,116,800.00	2,116,800.00	4,233,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,800.00	0.00%
2	Creación de por lo menos 4 Programas Nuevos de Ingeniería para el Campus Sur	2.1 Crear dos programas de Ingeniería con orientación a la electrónica	2.1.1	Edificar 4 laboratorios de electrónica	2,712,000.00	2,712,000.00	5,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00%	
3	Crear dos programas con orientación a los procesos de producción y la generación de Energías Alternativas	3.1 Crear el programa de Tecnologías de Procesos	3.1.1	Edificar 3 talleres industriales	3,549,600.00	3,549,600.00	7,099,200.00	0.00	4,524,774.83	353,452.28	0.00	489,280.92	5,367,508.03	5,367,508.03	-1,817,908.03	151.21%
		3.2 Crear el programa de Ingeniería en Energías Alternativas	3.2.1	Edificar 4 talleres de energía (energía alternativa, electricidad, resistencia de materiales)	4,045,031.00	4,045,031.00	8,090,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,031.00	0.00%
4	Áreas de Administración y Servicios para los programas educativos creados e implementados en el Campus Sur	4.1 Contar con Servicios Bibliotecarios, de apoyo académico y de Red	4.1.1	Edificar el Centro de Operaciones de Red	1,115,400.00	1,115,400.00	2,230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,400.00	0.00%
			4.1.2	Edificar una biblioteca	4,664,000.00	4,664,000.00	9,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,000.00	0.00%
				Edificio Académico Administrativo "B"	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,683.42	608,612.52	0.00	-608,614.74	11,189,681.20	11,189,681.20	-11,189,681.20	#DIV/0!
GRAN TOTAL					33,006,381.00	33,006,381.00	66,012,762.00	0.00	30,055,929.78	1,579,792.37	0.00	917,896.52	32,553,618.67	32,553,618.67	452,762.33	98.63%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

NOTA ACLARATORIA: Con el recurso federal asignado, se tomó la decisión de aplicarlo en las acciones 1.1.1, 3.1.1 y la construcción del Edificio Académico Administrativo "B", que corresponde a la Meta 4.1 Objetivo Particular 4, por considerarlo prioritario y complementario para consolidar la 1ª etapa de edificios académico-administrativos.

Conforme al replanteamiento en el funcionamiento de las Aulas Inteligentes, se incrementó a 22 la construcción de éstas en 2 módulos, los cuales ya están funcionando en sustitución de las acciones 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1 y 3.2.1.

Las acciones 4.1.1 y 4.1.2 no se realizaron con este recurso, ya que fueron autorizadas en el FAM, por lo que este recurso se aplicó como complemento para la construcción del Edificio Académico Administrativo "B".

TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

RECTOR (A)